


COMUNA TIRNAVA
STR 1 DECEMBRIE NR 5
JUD SIBIU, ROMANIA
CUI 4406029



SITUATIE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE PENTRU ANII 2009-2010

NR CRT	ANUL	DENUMIRE INVESTITIE	PREVEDERI BUGETARE -lei-	PLATI EFECTUATE -lei-	STADIUL LUCRARII
1	2009	Indicatoare intrare- iesire din localitate	7.800	7.774,36	FINALIZAT 2009
2	2009	Reactualizare studiu de fezabilitate proiect "Dumuri de inters local"	40.500	40.499,00	FINALIZAT 2009
3	2009	Executie trotuare cu dale din pavaj	71.760	71.661,07	FINALIZAT 2009
4	2009	Executie rigole ape pluvial si podete	36.440	34.269,14	FINALIZAT 2009
5	2009	Cheltuieli neeligibile proiect " Baza sportiva multifunctionala"	182.500	27.489,00	FINALIZAT 2010
6	2009	Imprejmuire cu gard teren sport	64.690	64.063,86	FINALIZAT 2009
7	2009	Contributia locala -proiect" Drum nou pentru o viata mai buna"	26.400	25.577,60	FINALIZAT 2010
8	2009	Contributia locala proiect "Sistem zonal de alimentare cu apa si canalizare in Orasul	126.890	6.282,48	IN CURS DE

COMUNA TIRNAVA
STR 1 DECEMBRIE NR 5
JUD SIBIU, ROMANIA
CUI 4406029

		copsa Mica si zonele limitrofe" proiect realizat de Orasul Copsa Mica			EXECUTIE
9	2009	Contributia locala proiect " Sistem zonal de gestionare a deseurilor urbane in orasul Copsa Mica si zonele limitrofe: Axente Sever, Micasasa, Valea Viilor, tirnava si Seica Mica", proiect realizat de Orasul Copsa Mica	10.900	0,00	IN CURS DE EXECUTIE
10	2010	Construire baza sportive multifunctionala	605.500	529.482,29	FINALIZAT 2010
11	2010	Proiect bransament utilitati alimentare cu apa	97.500	75.414,50	FINALIZAT 2010
12	2010	Reparatii interior camin cultural	24.200	24.200,00	FINALIZAT 2010
13	2010	Reabilitare sistem termic gradinita	21.000	8.939,00	FINALIZAT 2010
14	2010	Amenajare teren joaca copii	94.000	0,00	
15	2010	Executie trotuare cu dale din pavaj	143.500	140.296,91	FINALIZAT 2010
16	2010	Executie rigole ape pluviale si podete	100.000	85.987,48	FINALIZAT 2010
17	2010	Reparatii la cladirea gradinitei strada Trandafirilor	6.000	6.000,00	FINALIZAT 2010

PRIMAR,



CONTABIL,

Pidut